

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับบริการ จัดสรร	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๒๗๓,๖๕๐	๒๒๘,๗๙๐	๔๔,๘๖๐	/			ก.ย. ๖๖ - ต.ค. ๖๗	กอง การศึกษา	
๒	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๒๑๑,๖๘๐	๑๙๖,๙๙๒	๑๔,๖๘๘	/			ก.ย. ๖๖ - ต.ค. ๖๗	กอง การศึกษา	
๓	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)โรงเรียน บ้านหินดาด	๙๗๒,๔๐๐ โอนเพิ่ม ๓๒,๕๐๐	๑,๐๐๔,๕๘๖	๓๑๔	/			ก.ย. ๖๖ - ต.ค. ๖๗	กอง การศึกษา	
๔	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล และ โรงเรียนบ้านหิน ดาด	๕๑๗,๘๘๒	๒๓๗,๐๑๗.๓๐	๒๘๐,๘๖๔.๗	/			ก.ย. ๖๖ - ต.ค. ๖๗	กอง การศึกษา	
รวม ๔ โครงการ		๒,๐๐๘,๑๑๒	๑,๖๖๗,๓๘๕	๓๔๐,๗๒๖.๗						

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน			
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทกลุ่มสตรี	๓๐,๐๐๐	๒๘,๘๓๒	๑,๑๖๘	/			๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗	กองสวัสดิการสังคม	
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนากองประกอบอาชีพของประชาชน	๓๐,๐๐๐	๒๔,๕๔๐	๕,๔๖๐	/			๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	กองสวัสดิการสังคม	
รวม ๒ โครงการ		๑,๖๕๕,๐๒๐	๑,๖๔๐,๒๘๒.๔๒	๑๔,๗๓๗.๕๘						

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน			
๑	ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๘๖	๑๔	/			๒๑ มี.ค. ๖๗ - ๔ เม.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุข ฯ	
๒	โครงการทำหมันสุนัขและแมว	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๖๐	๔๐	/			๙ ส.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุข ฯ	
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			ม.ค. - ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุข ฯ	
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	๒๗,๔๘๖	๒,๕๑๔	/			๒๕ ก.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุข ฯ	
๕	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			ก.พ. - ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุข ฯ	
๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐	/			๙ - ๒๓ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุข ฯ	
รวม ๖ โครงการ		๓๓๐,๐๐๐	๓๒๗,๔๓๒	๒,๕๖๘						

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน			
๑	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนเมืองเพชร หมู่ที่๘ บ้านเมืองเพชรจาก บริเวณบ้านนายปวิณวัฒน์ ดาวโธสงค์ – ถนน หินคลุกเดิมสุดเขตเทศบาลตำบลหินดาด	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	/			๒๔ ต.ค. ๖๖- ๑๕ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒	ปรับปรุงรางน้ำ คสล. ชุมชนเมืองเพชร หมู่ที่๘ บ้านเมืองเพชร จากบริเวณบ้านนาง เหมือน พรหมกระโทก – บริเวณบ้านนางทุเรียน แก้วพะเนา	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	/			๒๖ ต.ค. ๖๖- ๒๒ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ชุมชน เมืองเพชร หมู่ที่๘ บ้านเมืองเพชร จากบริเวณ ที่ดินนายจำรัส ขาวสระ – บริเวณที่นายนาย ศักดิ์สิทธิ์ จิตแก้ว	๒๕๐,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	/			๘ ก.พ. ๖๗ - ๕ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ชุมชนป่า สงวน หมู่ที่ ๑ บ้านหินดาด จากบริเวณที่ดิน นายจรูญ สว่างทับ – บริเวณบ่มน้ำมัน นางสาวสิริชญา แสงสุระ	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	/			๑๖ พ.ย. ๖๖ - ๑๒ ม.ค. ๖๗	กองช่าง	
๕	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ชุมชนป่า สงวน หมู่ที่ ๑ บ้านหินดาด จากบริเวณร้าน นายเทอดศักดิ์ พันนาเหนือ – บริเวณป้าย ชุมชนป่าสงวน	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	/			๑๑ ม.ค. ๖๗ - ๘ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	
๖	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักค.ส.ล. ชุมชนป่า สงวน หมู่ที่ ๑ บ้านหินดาด บริเวณบ้านนาง เลียง เขียงหนู – บริเวณสามแยกถนน ค.ส.ล. เดิมทางไปสนามกีฬาชุมชนป่าสงวน	๑๘๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/			๑๒ ธ.ค. ๖๖ - ๙ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน			
๗	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ชุมชนโนนสง่า หมู่ที่๑ บ้านหินดาด จากบริเวณที่นานางสะอาด ปัทมะเจริญ – บริเวณสามแยกถนนไปอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด	๔๙๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/			๓๑ ก.ค. ๖๗ - ๑๓ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๘	ปรับปรุงรางน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ชุมชนโนนสง่า หมู่ที่๑ บ้านหินดาด จากบริเวณทางหลวง ๒๒๖ – บริเวณบ้านนางสุรต แสงพันธุ์	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	/			๑๔ ก.พ. ๖๗ - ๕ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	
๙	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ชุมชนโนนสง่า หมู่ที่๑ บ้านหินดาด จากบริเวณทางหลวง ๒๒๖ – บริเวณไร่นายคำนวน วิชา นนท์	๔๙๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/			๓๐ ก.ค. ๖๗ - ๑๓ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๐	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา หมู่ที่๑๐ บ้านหลุมดิน จากบริเวณบ่อพักน้ำเดิมบริเวณบ้านนายบรรชา แสงชนะ – บริเวณที่นานายธนโชติ เพชรพรม	๓๙๕,๐๐๐	๓๘๗,๐๐๐	๘,๐๐๐	/			๑๘ ธ.ค. ๖๖ - ๑๗ ม.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๑	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา บ้านหลุมดิน หมู่ที่ ๑๐ จาก บริเวณสวนนายทวี ยศกลาง – บริเวณสวนนายสำเร็จ คำดี	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	/			๑๙ ต.ค. ๖๖ - ๑๕ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๒	ก่อสร้างยกระดับถนนดิน ลงหินคลุก ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ บ้านหลุมดิน จากบริเวณถนน ค.ส.ล. เดิมทางไปอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด – บริเวณที่นา นายธนโชติ เพชรพรม	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	/			๑๔ มี.ค. ๖๗ - ๙ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน			
๑๓	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนเพชรเจริญ หมู่ที่๘ บ้านเมืองเพชร จาก บริเวณไรรายเลี่ยม ครองเมืองเพชร – บริเวณ สามแยกถนน ค.ส.ล. เดิมทางไปสะพานชุมชน เพชรเจริญ	๔๕๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	/			๑๖ ก.ค. ๖๗ - ๒๖ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๔	ก่อสร้างยกระดับถนนดิน ลงหินคลุก ชุมชน โนนสง่า หมู่ที่๑ บ้านหินดาด จากบริเวณไร่ นายคำนวน วิชาพันธ์ – บริเวณถนน ค.ส.ล. เดิม ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา	๕๐๐,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐.๐๘	๙๒,๙๙๙.๙๒	/			๑๘ ก.ค. ๖๗ - ๒๒ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๕	ปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลาชุมชนโนนจำปา – หัวทำนบ หมู่ที่๑ บ้านหินดาด	๔๒๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/			๑๕ ส.ค. ๖๗ - ๒๗ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๖	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและ วางระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหลุมดิน หมู่ ๑๐ บ้านหลุมดิน จากถนน ค.ส.ล.เดิมบริเวณบ้านนางสมร แสนลม – บริเวณบ้านนายธนพล แสนกล้า	๗๗,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๕,๐๐๐	/			๓๐ เม.ย ๖๗ - ๒ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๗	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ชุมชน เมืองเพชร หมู่ที่๘ บ้านเมืองเพชร จาก บริเวณที่ดินนางหลอด พรหมกระโทก – บริเวณ บ้านนางเหมือน พรหมกระโทก	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	/			๒๑ พ.ค. ๖๗ - ๔ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๘	ก่อสร้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก ชุมชนเมืองเพชร หมู่ที่ ๘ บ้านเมืองเพชร บริเวณที่นายนายศักดิ์สิทธิ์ จิตแก้ว – บริเวณ ที่นางรำพึง จำปี	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/			๔ มิ.ย. ๖๗ - ๑๘ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน			
๑๙	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ชุมชน เมืองเพชร หมู่ที่๘ บ้านเมืองเพชร จาก บริเวณบ้านนางสาวอรนุช โสตะพาม – บริเวณไร่นายมงคล จำปี	๔๙๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/			๗ พ.ค. ๖๗ - ๒๑ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๐	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ชุมชน เมืองเพชร หมู่ที่๘ บ้านเมืองเพชร จาก บริเวณสามแยกถนน คสล.เดิมบ้าน นางสมบัติ สรมูล – บริเวณที่ดิน นายโสด ชูตระกูล	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	/			๒๘ พ.ค. ๖๗ - ๔ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	
๒๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ชุมชน ศิลาประชารักษ์ หมู่ที่ ๑ บ้านหินดาด จาก บริเวณสามแยกถนน ค.ส.ล.เดิมบ้านนายโสด ชู ตระกูล – บริเวณรางน้ำเดิมบริเวณที่ดินนาย สุรินทร์ บุญมี	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	/			๒๘ มิ.ย. ๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๒๒	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ชุมชน โนนจำปา – หัวท้านบ หมู่ที่ ๑ บ้านหินดาด จากบริเวณบ้านนางอำภา สำเรียนรัมย์ – บริเวณสามแยกถนน ค.ส.ล.เดิมที่นายนายสำเร็จ ประจันตะสี	๑๙๐,๐๐๐	๑๗๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	/			๘ พ.ค. ๖๗ - ๒๑ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๓	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ชุมชน โนนสง่า หมู่ที่๑ บ้านหินดาด จากบริเวณทาง หลวงหมายเลข ๒๒๖ นครราชสีมา – บุรีรัมย์ – บริเวณไร่นายคำนวน วิชานนท์	๔๙๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/			๓๐ ก.ค. ๖๗ - ๑๓ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๔	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ชุมชน โนนสง่า หมู่ที่๑ บ้านหินดาด จากบริเวณที่นา นางสะอาด ปัทมะเจริญ – บริเวณสามแยก ถนนไปอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด	๔๙๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/			๓๑ ก.ค. ๖๗ - ๑๓ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน			
๒๕	ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหินดาด บ้านหินดาด หมู่ที่ ๑ บริเวณไร่นายสมพงษ์ ค้าดี - บริเวณร้านชาหมูหินดาด	๔๙๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	/			๕ ส.ค. ๖๗ - ๑๖ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒๖	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหินดาด บ้านหินดาด หมู่ที่ ๑ บริเวณไร่นายอุดม ค้าดี - บริเวณสุดเขตถนนเทศบาลตำบลหินดาด	๔๙๗,๐๐๐	๔๓๗,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	/			๒๕ มี.ค. ๖๗ - ๗ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๒๗	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหินดาด หมู่ที่ ๑ บ้านหินดาด จากถนนค.ส.ล.เดิมทางไปชุมชนโนนจำปา-หัวท้านบ - บริเวณไร่นายสุรพล ค้าดี	๔๕๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	/			๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๑๔ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๒๘	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ บ้านหินดาด จากถนนค.ส.ล.เดิมบริเวณสวน นายธนโชติเพชรพรม - คั่นเชื่อมอ่างเก็บน้ำห้วย หินลาด	๔๙๕,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	/			๑ เม.ย. ๖๗ - ๑๕ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๒๙	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ บ้านหินดาด จากถนนค.ส.ล.เดิมทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด - บริเวณทางเข้าศาลเต้าหิน	๕๐๐,๐๐๐	๔๔๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	/			๔ เม.ย. ๖๗ - ๒๐ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๓๐	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโนนสง่า หมู่ที่ ๑ บ้านหินดาด จากทางหลวง ๒๐๖ หินดาด-พิมาย - บริเวณสวนนายสุธิชาติ จิตแก้ว	๒๓๓,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	/			๙ เม.ย. ๖๗ - ๒๙ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน			
๓๑	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโนนสง่า หมู่ที่ ๑ บ้านหินดาด จากทาง หลวง ๒๒๖ นครราชสีมา-บุรีรัมย์ – บริเวณ หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินดาด	๕๐๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	/			๒๓ พ.ค. ๖๗ - ๑ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	
๓๒	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนป่าสงวน หมู่ที่ ๑ บ้านหินดาด จาก ถนนลาดยางทางไปบ้านสระมะค่า – บริเวณ บ้าน รต.ชัชชัยญูศิษฐ์ ลีลายุทธ	๔๒๐,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๑๒๓,๐๐๐	/			๑๙ เม.ย. ๖๗ - ๑๐ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓๓	ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. พร้อมแผงลวดตาข่ายถัก ชุมชนโนนจำปา-หัวทำนบ หมู่ที่ ๑ บ้านหิน ดาด	๔๙๕,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๘,๐๐๐	/			๑๓ ส.ค. ๖๗ - ๒๕ ต.ค. ๖๗	กองช่าง	
๓๔	ก่อสร้างขยายลานกีฬาเอนกประสงค์ และ บริเวณโดยรอบ ชุมชนป่าสงวน หมู่ที่ ๑ บ้าน หินดาด	๔๖๕,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	/			๒๕ ก.ค. ๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๓๕	ขุดลอกสระน้ำข้างโรงเรียนหินดาดวิทยา ชุมชนป่าสงวน หมู่ที่ ๑ บ้านหินดาด	๔๙๕,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	/			๑๖ พ.ค. ๖๗ - ๒๘ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓๖	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนป่าสงวน หมู่ที่ ๑ บ้านหินดาด	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/			๑๘ เม.ย. ๖๗ - ๒๙ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๓๗	ก่อสร้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก ชุมชนเมืองเพชร หมู่ที่ ๘ บ้านเมือง เพชรค.ส.ล.เดิมทางไปบ้านหนองปรือ บริเวณ บล็อกคอนเวิร์สคลองอีสานเขียว	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	/			๙ ก.ย. ๖๗ - ๑๗ ต.ค. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๓๘	ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.พร้อมแผงลวดตาข่ายถัก ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ บ้านหลุมดิน	๔๙๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/			๘ ส.ค. ๖๗ - ๒๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓๙	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนป่าสงวน หมู่ที่ ๑ บ้านหินดาด จากถนน ค.ส.ล.เดิมบริเวณบ้านนายสมนึก โพธิ์ศรี – ถนน ค.ส.ล.เดิมบริเวณบ้านนายจันเพียซ้าย	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/			๒๔ เม.ย. ๖๗ - ๑๐ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	
รวม ๓๙ โครงการ		๑๕,๓๗๒,๐๐๐	๑๔,๑๓๗,๐๐๐.๐๘	๑,๒๓๕,๙๙๙.๙๒						

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน			
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหินดาด หรือกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	๕๐๐,๐๐๐	๔๒๑,๔๐๑	๗๘,๕๙๙	/			๑๙ - ๒๒ ธ.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดเทศบาลตำบลหินดาด	๓๐๐,๐๐๐	๒๗๕,๘๙๗	๒๔,๑๐๓	/			๓ - ๑๑ พ.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๓	โครงการประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๗๑,๔๒๕	๒๘,๕๗๔	/			๒๗ พ.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๔	โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๓๔	๔๖๖	/			๑ ม.ค. ๖๗	กองการศึกษา	
๕	โครงการประเพณีวันสงกรานต์ และพิธีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๒๔	๒,๙๗๖	/			๑๒ เม.ย. ๖๗	กองการศึกษา	
๖	โครงการงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๑๐๐,๐๐๐	๘๔,๒๐๐	๑๕,๘๐๐	/			๒๑ ก.ค. ๖๗	กองการศึกษา	
๗	ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยแถลง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			๓ เม.ย ๖๗	กองการศึกษา	
รวม ๗ โครงการ		๑,๓๒๐,๐๐๐	๑,๑๖๙,๔๘๑	๑๕๐,๕๑๙						

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน			
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	๕๐,๐๐๐	๑๗,๓๘๔	๓๒,๖๑๖	/			ก.ย. ๖๖ - ต.ค. ๖๗	กอง การศึกษา	
๒	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	/			๑๘ มี.ค. ๖๗	กอง การศึกษา	
๓	ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยแถลง (การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี)	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	/			ก.ย. ๖๖ - ต.ค. ๖๗	กอง การศึกษา	
๔	ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยแถลง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			๓ เม.ย. ๒๕๖๗	กอง การศึกษา	
๕	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น เจ้าของโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			ก.ย. ๖๖ - ต.ค. ๖๗	กอง การศึกษา	
รวม ๔ โครงการ		๑๒๕,๐๐๐	๘๔,๓๘๔	๔๐,๖๑๖						

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน			
๑	โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาดูแล อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	๘๐,๐๐๐	๒๐,๙๕๐	๕๙,๐๕๐	/			๒๙ ธ.ค.-๔ ม.ค. ๒๕๖๗ (ปีใหม่) ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ (สงกรานต์)	สำนัก ปลัดเทศบาล	
รวม ๑ โครงการ		๘๐,๐๐๐	๒๐,๙๕๐	๕๙,๐๕๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน			
๑	โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยใน ครัวเรือน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/			๑๖ – ๒๗ ต.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุข ฯ	
๒	โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้าน การจัดการขยะมูลฝอย	๖๐๐,๐๐๐	๕๙๙,๖๘๔	๓๑๖	/			๑๘ – ๒๐ มี.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุข ฯ	
รวม ๒ โครงการ		๖๓๐,๐๐๐	๖๒๙,๖๘๔	๓๑๖						
รวมโครงการทั้งสิ้น ๖๕ โครงการ		๑๙,๙๒๕,๑๑๒	๑๘,๐๘๙,๖๘๘.๐๘	๑,๘๔๔,๔๓๓.๒						