



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหินดาด ที่เคารพ

ตามที่กระผม นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลหินดาด ต่อสภาเทศบาลตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด ซึ่งได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของนโยบาย รวม ๑๐ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา ๘) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๙) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๑๐) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งกระผมได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจำกัดหลายประการ ซึ่งกระผมและคณะได้เข้ามาดำเนินการจนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง โดยในการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด สำหรับโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการริเริ่มใหม่ที่จะทำให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์ จะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรโรคห้า ได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปีและได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว

กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารเทศบาลตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้ดังนี้

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลหินลาด มีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑๐ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๙,๒๘๗,๐๐๐ บาท และได้นำมาจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๖๕ โครงการ งบประมาณ ๑๙,๙๒๕,๑๑๒ บาท และนำมาดำเนินการโดยใช้งบประมาณ และจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๕ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๘,๐๘๙,๖๘๘.๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๓๗ ของโครงการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)	ว/ด/ป ที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒๗๓,๖๕๐	๒๒๘,๓๙๐	ตลอดทั้งปี	ตลอดงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗	กองการศึกษา
๒.	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๑๑,๖๘๐	๑๙๖,๙๙๒	ตลอดทั้งปี	ตลอดงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗	กองการศึกษา
๓.	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) โรงเรียนบ้านหินลาด	๙๗๒,๔๐๐ โอนเพิ่ม ๓๒,๕๐๐	๑,๐๐๔,๕๘๖	ตลอดทั้งปี	ตลอดงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗	กองการศึกษา
๔.	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล และ โรงเรียนบ้านหินลาด	๕๑๗,๘๘๒	๒๓๗,๐๑๗.๓๐	ตลอดทั้งปี	ตลอดงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗	กองการศึกษา
รวม ๔ โครงการ		๒,๐๐๘,๑๑๒	๑,๖๖๗,๓๘๕			

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)	ว/ด/ป ที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทกลุ่มสตรี	๓๐,๐๐๐	๒๘,๘๓๒	๒	๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗	กองสวัสดิการสังคม
๒.	โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการประกอบอาชีพของประชาชน	๓๐,๐๐๐	๒๔,๕๔๐	๑	๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	กองสวัสดิการสังคม
รวม ๒ โครงการ		๖๐,๐๐๐	๕๓,๓๗๒			

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)	ว/ค/ป ที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	ค่าใช้จ่ายในโครงการสกัดโรค คณพลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๘๖	๑๕	๒๑ มี.ค. ๖๗ - ๔ เม.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ
๒.	โครงการทำหมันสุนัขและแมว	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๖๐	๑	๙ ส.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ
๓.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการฉุนละของขนาดเล็ก PM ๒.๕	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๙ เดือน	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ
๔.	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	๒๗,๔๘๖	๑	๒๕ ก.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ
๕.	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๘ เดือน	ก.พ. - ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ
๖.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๙	๙ - ๒๓ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ
รวม ๖ โครงการ		๓๓๐,๐๐๐	๓๒๗,๔๓๒			

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	วันลงนามสัญญา	วันส่งมอบงาน	ผู้รับจ้าง ห้าง/บริษัท	หมายเหตุ
๑.	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนเมืองเพชร หมู่ที่ ๘ บ้านเมืองเพชรจากบริเวณบ้านนายปวิณวัฒน์ ตาวไธสงค์ - ถนนหินคลุกเดิมสุดเขตเทศบาลตำบลหินดาด	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๒๔ ต.ค. ๖๖	๑๕ ธ.ค. ๖๖	หจก.ธีระชัยค้าไม้	จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง)
๒.	ปรับปรุงรางน้ำ คสล. ชุมชนเมืองเพชร หมู่ที่ ๘ บ้านเมืองเพชร จากบริเวณบ้านนางเหมือน พรหมกระเทก - บริเวณบ้านนางทุเรียนแก้วพะเนา	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	๒๖ ต.ค. ๖๖	๒๒ ธ.ค. ๖๖	หจก.ธีระชัยค้าไม้	จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง)
๓.	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ชุมชนเมืองเพชร หมู่ที่ ๘ บ้านเมืองเพชร จากบริเวณที่ดินนายจรัส ขาวสระ - บริเวณที่นายนายศักดิ์สิทธิ์ จิตแก้ว	๒๕๐,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	๘ ก.พ. ๖๗	๕ เม.ย. ๖๗	หจก.ธีระชัยค้าไม้	จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง)
๔.	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ชุมชนป่าสงวน หมู่ที่ ๑ บ้านหินดาด จากบริเวณที่ดินนายจัญญ์ สว่างทับ - บริเวณป้อมบ้านนางสาวสิริชญา แสงสุระ	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑๖ พ.ย. ๖๖	๑๒ ม.ค. ๖๗	หจก.ธีระชัยค้าไม้	จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง)
๕.	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ชุมชนป่าสงวน หมู่ที่ ๑ บ้านหินดาด จากบริเวณร้านนายเทอดศักดิ์ พันนาเหนือ - บริเวณป่าชุมชนป่าสงวน	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑๑ ม.ค. ๖๗	๘ มี.ค. ๖๗	หจก.ธีระชัยค้าไม้	จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง)
๖.	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักค.ส.ล. ชุมชนป่าสงวน หมู่ที่ ๑ บ้านหินดาด บริเวณบ้านนางเลี้ยง เขียวหนู - บริเวณสามแยกถนน ค.ส.ล.เดิมทางไปสนามกีฬาชุมชนป่าสงวน	๑๘๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๑๒ ธ.ค. ๖๖	๙ ก.พ. ๖๗	หจก.ธีระชัยค้าไม้	จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	วันลงนามสัญญา	วันส่งมอบงาน	ผู้รับจ้างห้าง/บริษัท	หมายเหตุ
๗.	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ชุมชนเนินสน หมู่ที่ ๑ บ้านหินตาด จากบริเวณที่นาบางสะอาด ปัทมะเจริญ - บริเวณสามแยกถนนไปอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด	๔๙๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๓๑ ก.ค. ๖๗	๑๓ ก.ย. ๖๗	หจก.ธีระชัยค้าไม้	จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง)
๘.	ปรับปรุงรางน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ชุมชนโนนสง่า หมู่ที่ ๑ บ้านหินตาด จากบริเวณทางหลวง ๒๒๖ - บริเวณบ้านนางสุรัตน์ แสงพันธุ์	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๑๔ ก.พ. ๖๗	๕ เม.ย. ๖๗	หจก.ธีระชัยค้าไม้	จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง)
๙.	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ชุมชนโนนสง่า หมู่ที่ ๑ บ้านหินตาด จากบริเวณทางหลวง ๒๒๖ - บริเวณไร่นายคานวน วิชานนท์	๔๙๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๓๐ ก.ค. ๖๗	๑๓ ก.ย. ๖๗	หจก.ชูชัย พรเทพก่อสร้าง	จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง)
๑๐.	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ บ้านหลุมดิน จากบริเวณบ่อพักน้ำเดิมบริเวณบ้านนายบรรชา แสงชนะ - บริเวณที่นา นายธนโชติ เพชรพรม	๓๙๕,๐๐๐	๓๘๗,๐๐๐	๑๘ ธ.ค. ๖๖	๑๗ ม.ค. ๖๗	หจก.ธีระชัยค้าไม้	จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง)
๑๑.	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา บ้านหลุมดิน หมู่ที่ ๑๐ จากบริเวณสวนนายทวี ยศกลาง - บริเวณสวนนายสำเริง คำดี	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑๙ ต.ค. ๖๖	๑๕ ธ.ค. ๖๖	หจก.ธีระชัยค้าไม้	จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง)
๑๒.	ก่อสร้างยกระดับถนนดิน ลงหินคลุก ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ บ้านหลุมดิน จากบริเวณถนน ค.ส.ล. เดิมทางไปอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด - บริเวณที่นา นายธนโชติ เพชรพรม	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๔ มี.ค. ๖๗	๙ เม.ย. ๖๗	หจก.ธีระชัยค้าไม้	จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	วันลงนามสัญญา	วันส่งมอบงาน	ผู้รับจ้าง ห้าง/บริษัท	หมายเหตุ
๑๓.	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนเพชรเจริญ หมู่ที่ ๘ บ้านเมืองเพชร จากบริเวณไร่ นายเลียม ครอบเมืองเพชร – บริเวณสามแยกถนน ค.ส.ล. เดิมทางไปสะพานชุมชนเพชรเจริญ	๔๕๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑๖ ก.ค. ๖๗	๒๖ ส.ค. ๖๗	หจก.ชูชัย พรเทพก่อสร้าง	จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง)
๑๔.	ก่อสร้างยกระดับถนนดิน ลงหินคลุก ชุมชนเนินสง่า หมู่ที่ ๑ บ้านหินดาด จากบริเวณไร่ นายคำนวน วิชานนท์ – บริเวณถนน ค.ส.ล. เดิม ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา	๕๐๐,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐.๐๘	๑๘ ก.ค. ๖๗	๒๒ ส.ค. ๖๗	หจก.วีระชัยค้าไม้	จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง)
๑๕.	ปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลาชุมชนโนนจำปา – หัวทาบ หมู่ที่ ๑ บ้านหินดาด	๔๒๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗	๒๗ ก.ย. ๖๗	หจก.ชูชัย พรเทพก่อสร้าง	จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง)
๑๖.	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและวางระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหลุมดิน หมู่ ๑๐ บ้านหลุมดิน จากถนน ค.ส.ล. เดิมบริเวณบ้านนางสมร แสนลม – บริเวณบ้านนายธนะพล แสนกล้า	๗๗,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๓๐ เม.ย. ๖๗	๒ ก.ค. ๖๗	หจก.ชูชัย พรเทพก่อสร้าง	จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง)
๑๗.	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ชุมชนเมืองเพชร หมู่ที่ ๘ บ้านเมืองเพชร จากบริเวณที่ดินนางหลอด พรหมกระโทก – บริเวณบ้านนางเหมือน พรหมกระโทก	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๒๑ พ.ค. ๖๗	๔ ก.ค. ๖๗	หจก.ชูชัย พรเทพก่อสร้าง	จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง)
๑๘.	ก่อสร้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนเมืองเพชร หมู่ที่ ๘ บ้านเมืองเพชร บริเวณที่นายณาศักดิ์สิทธิ์ จิตแก้ว – บริเวณที่นา นางรำพึง จำปี	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๔ มิ.ย. ๖๗	๑๘ ก.ค. ๖๗	หจก.วีระชัยค้าไม้	จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	วันลงนามสัญญา	วันส่งมอบงาน	ผู้รับจ้าง ห้าง/บริษัท	หมายเหตุ
๑๙.	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ชุมชนเมืองเพชร หมู่ที่ ๘ บ้านเมืองเพชร จาก บริเวณบ้านนางสาวอรุณฯ โสตะพาม – บริเวณไร่นายมงคลจำปี	๔๙๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๗ พ.ค. ๖๗	๒๑ มิ.ย. ๖๗	หจก.ธีระชัยค้าไม้	จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง)
๒๐.	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ชุมชนเมืองเพชร หมู่ที่ ๘ บ้านเมืองเพชร จาก บริเวณสามแยกถนน คลส.เดิมนบ้าน นางสมบัติ สระมูล – บริเวณที่ดิน นายโสตะ ชูตระกูล	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐	๒๘ พ.ค. ๖๗	๔ ก.ค. ๖๗	หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง	จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง)
๒๑.	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ชุมชนตลาดประชารักษ์ หมู่ที่ ๑ บ้านหินตาด จากบริเวณสามแยกถนน ค.ส.ล.เดิมนบ้านนายโสตะ ชูตระกูล – บริเวณรางน้ำเดิมบริเวณที่ดินนายสุรินทร์ บุญมี	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐	๒๘ มิ.ย. ๖๗	๓๐ ส.ค. ๖๗	หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง	จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง)
๒๒.	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ชุมชนเนินจำปา – หัวทำบ หมู่ที่ ๑ บ้านหินตาด จากบริเวณบ้านนางอำภา สำเรียนรัมย์ – บริเวณสามแยกถนน ค.ส.ล.เดิมนบ้านนายสำเริง ประจักษ์สิทธิ์	๑๙๐,๐๐๐	๑๗๘,๐๐๐	๘ พ.ค. ๖๗	๒๑ มิ.ย. ๖๗	หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง	จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง)
๒๓.	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ชุมชนเนินสง่า หมู่ที่ ๑ บ้านหินตาด จากบริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ นครราชสีมา –บุรีรัมย์ – บริเวณไร่นายคานวณ วิชานนท์	๔๙๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๓๐ ก.ค. ๖๗	๑๓ ก.ย. ๖๗	หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง	จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง)
๒๔.	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ชุมชนเนินสง่า หมู่ที่ ๑ บ้านหินตาด จากบริเวณที่นางสะอาด ปัทมเจริญ – บริเวณสามแยกถนนไปอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด	๔๙๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๓๑ ก.ค. ๖๗	๑๓ ก.ย. ๖๗	หจก.ธีระชัยค้าไม้	จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	วันลงนามสัญญา	วันส่งมอบงาน	ผู้รับจ้าง ห้าง/บริษัท	หมายเหตุ
๒๕.	ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหินตาด บ้านหินตาด หมู่ที่ ๑ บริเวณร้านขนมหวาน หินตาด	๔๙๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๕ ส.ค. ๖๗	๑๖ ก.ย. ๖๗	หจก.ธีระชัยค้าไม้	จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง)
๒๖.	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหินตาด บ้านหินตาด หมู่ที่ ๑ บริเวณไร่นายอุดม ค้าดี - บริเวณสุดเขตถนนเทศบาลตำบลหินตาด	๔๙๗,๐๐๐	๔๓๗,๐๐๐	๒๕ มี.ค. ๖๗	๗ พ.ค. ๖๗	หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง	จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง)
๒๗.	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหินตาด หมู่ที่ ๑ บ้านหินตาด จากถนนค.ส.ล.เดิม ทางไปชุมชนโนนจำป่า-หัวทำบ - บริเวณไร่ นายสุรพล ค้าดี	๔๕๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๒๘ มี.ค. ๖๗	๑๔ พ. ๖๗	หจก.ธีระชัยค้าไม้	จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง)
๒๘.	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ บ้านหินตาด จากถนนค.ส.ล.เดิมบริเวณสวน นายธนโชติ เพชรพรม - คั่นเชื่อมอ่างเก็บน้ำห้วย หินลาด	๔๕๕,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗	๑๕ พ.ค. ๖๗	หจก.ธีระชัยค้าไม้	จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง)
๒๙.	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ ๑ บ้านหินตาด จากถนนค.ส.ล.เดิมทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด - บริเวณทางเข้าศาลเต้าหิน	๕๐๐,๐๐๐	๔๔๕,๐๐๐	๔ เม.ย. ๖๗	๒๐ พ.ค. ๖๗	หจก.ธีระชัยค้าไม้	จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง)
๓๐.	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโนนสง่า หมู่ที่ ๑ บ้านหินตาด จากทางหลวง ๒๐๖ หินตาด-พินาย - บริเวณสวนนายสุริชาติ จิตแก้ว	๒๓๓,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	๙ เม.ย. ๖๗	๒๙ พ.ค. ๖๗	หจก.ธีระชัยค้าไม้	จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง)
๓๑.	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนโนนสง่า หมู่ที่ ๑ บ้านหินตาด จากทางหลวง ๒๐๖ นครราชสีมา-บุรีรัมย์ - บริเวณหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินตาด	๕๐๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๒๓ พ.ค. ๖๗	๑ ก.ค. ๖๗	หจก.ธีระชัยค้าไม้	จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ ๕ ไร่	งบประมาณที่เบิกจ่าย	วันลงนามสัญญา	วันส่งมอบงาน	ผู้รับจ้าง ห้าง/บริษัท	หมายเหตุ
๓๒.	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนป่าสงวน หมู่ที่ ๑ บ้านหินดาด จาก ถนนลาดยางทางไปบ้านสระมะค่า - บริเวณ บ้าน รต.ชัยัญญศิษฐ์ สีลายุทธ	๔๒๐,๐๐๐	๒๔๗,๐๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๗	๑๐ มิ.ย. ๖๗	หจก.ธีระชัยค้าไม้	จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง)
๓๓.	ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. พร้อมแผงลวดตาข่ายถัก ชุมชนเนินจำปา-หัวทาบ หมู่ที่ ๑ บ้านหิน ดาด	๔๙๕,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๑๓ ส.ค. ๖๗	๒๕ ต.ค. ๖๗	หจก.ธีระชัยค้าไม้	จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง)
๓๔.	ก่อสร้างขยงลายกึ่งโหนดกบประสังข์ และ บริเวณโดยรอบ ชุมชนป่าสงวน หมู่ที่ ๑ บ้าน หินดาด	๔๖๕,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๒๕ ก.ค. ๖๗	๓๐ ส.ค. ๖๗	หจก.ธีระชัยค้าไม้	จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง)
๓๕.	ขุดลอกสระน้ำข้างโรงเรียนหินดาดวิทยา ชุมชน ป่าสงวน หมู่ที่ ๑ บ้านหินดาด	๔๙๕,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๑๖ พ.ค. ๖๗	๒๕ มิ.ย. ๖๗	หจก.ธีระชัยค้าไม้	จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง)
๓๖.	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนป่าสงวน หมู่ที่ ๑ บ้านหินดาด	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๑๘ เม.ย. ๖๗	๒๙ พ.ค. ๖๗	หจก.ธีระชัยค้าไม้	จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง)
๓๗.	ก่อสร้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก ชุมชนเมืองเพชร หมู่ที่ ๘ บ้านเมืองเพชร ค.ส.ล.เดิมทางไปบ้านหนองปรือ บริเวณบ่อดัก คอนกรีตคลองอีสามเขี้ยว	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๓,๐๐๐	๙ ก.ย. ๖๗	๑๗ ต.ค. ๖๗	หจก.ธีระชัยค้าไม้	จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง)
๓๘.	ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.พร้อมแผงลวดตาข่ายถัก ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ บ้านหลุมดิน	๔๙๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๘ ส.ค. ๖๗	๒๐ ก.ย. ๖๗	หจก.ธีระชัยค้าไม้	จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง)
๓๙.	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนป่าสงวน หมู่ที่ ๑ บ้านหินดาด จากถนน ค. ส.ล.เดิมบริเวณบ้านนายสมนึก โพธิ์ศรี - ถนน ค.ส.ล.เดิมบริเวณบ้านนายจัน เพี้ยชัย	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๒๔ เม.ย. ๖๗	๑๐ มิ.ย. ๖๗	หจก.ธีระชัยค้าไม้	จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองช่าง)
รวม ๓๙ โครงการ		๑๕,๓๓๒,๐๐๐	๑๔,๑๓๗,๐๐๐.๐๘				

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)	ว/ด/ป ที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหินลาด หรือกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	๕๐๐,๐๐๐	๔๒๑,๔๐๑	๔	๑๙ - ๒๒ ธ.ค. ๖๖	กองการศึกษา
๒.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลหินลาด	๓๐๐,๐๐๐	๒๗๕,๘๙๗	๙		กองการศึกษา
๓.	โครงการประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๗๑,๔๒๕	๑	๒๗ พ.ย. ๖๖	กองการศึกษา
๔.	โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๓๔	๑	๑ ม.ค. ๖๗	กองการศึกษา
๕.	โครงการประเพณีวันสงกรานต์ และพิธีบวงสรวงท่าน้าวสุรนารี	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๒๔	๑	๑๒ เม.ย. ๖๗	กองการศึกษา
๖.	โครงการงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๒๐๐	๑	๒๑ ก.ค. ๖๗	กองการศึกษา
๗.	ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยแถลง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑	๓ เม.ย ๖๗	กองการศึกษา
รวม ๗	โครงการ	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑,๑๖๙,๔๘๑			

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)	ว/ด/ป ที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	๕๐,๐๐๐	๑๗,๓๘๔	ตลอดทั้งปี	ตลอดงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗	กองคลัง
๒.	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑	๑๘ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด
๒.	ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยแถลง (การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี)	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ตลอดทั้งปี	ตลอดงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗	สำนักปลัด
๓.	ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยแถลง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑	๓ เมษายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๔.	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมเฝ้าระวังช่วยเหลือประชาชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ตลอดทั้งปี	ตลอดงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗	สำนักปลัด
รวม ๔	โครงการ	๑๒๕,๐๐๐	๘๔,๓๘๔			

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)	ว/ด/ป ที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุภัยทางถนนในช่วงเทศกาล	๘๐,๐๐๐	๒๐,๙๕๐	๑๔	๒๙ ธ.ค.-๔ ม.ค. ๒๕๖๗ (ปีใหม่) ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ (สงกรานต์)	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวม ๑ โครงการ		๘๐,๐๐๐	๒๐,๙๕๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)	ว/ด/ป ที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐	๑๖ - ๒๗ ต.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ
๒.	โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย	๖๐๐,๐๐๐	๕๙๙,๖๘๔	๓	๑๘ - ๒๐ มิ.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ
รวม ๒ โครงการ		๖๓๐,๐๐๐	๖๒๙,๖๘๔			
รวมโครงการทั้งสิ้น ๖๕ โครงการ		๑๙,๙๒๕,๑๒๒	๑๘,๐๘๙,๖๘๘.๐๘			

ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานที่ผ่านมา กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหินดาด ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การดำเนินงาน ประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดมา และจะมุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลตำบลหินดาดให้มีศักยภาพ นำไปสู่ ชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป



(นายชอบ ภิญโญ)

นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลหินดาด
เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยเทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ ระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้ อันเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลหินดาดได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาเทศบาลตำบลหินดาด ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลหินดาด จึงประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชอบ ภิญโญ)
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

